

CHECKLISTA 3 – Montage ventilation

Företagsnamn:

Montör:

Objekt:

Montage ventilationssystem

Kontroll (kryssa i)

Sylltätning.

Utrymmet under golvet skall bilda en separat rumsenhet. (Tät låda)

Montaget av golvreglarna har utförts enligt Checklista 1 – Montage golvregelsystem.
Ev fungicidbehandling har utförts.

Planera montaget enligt Granabs ventilationsritning.

Kontrollera så att fläkten inte stör mot ex sovrum. Åtgärda med isolerskivor.

Kontrollera att frånluften inte kommer för nära öppningsbara fönster eller vid uteplats där lukt/ljud kan vara störande.

Fläkt och kanaler skall värmeisoleras, mot kondens, i kalla utrymmen.

Reglerutrustning skall om möjligt installeras på barnsäker höjd. Injusteringsspjäll monteras minst 800 mm över färdigt golv för att injustering ska kunna göras.

Rörsträckan mellan fläkt och ytterväggsgaller/takhuv skall vara inspektionsbar

Kontrollera att rören ligger med hålen parallellt med bottenplattan och att hålen har fritt utrymme från eventuell isolering.

Kontrollera att rörsystemet är riktigt sammansatt i alla skarvar och att täcklock sitter i alla avslut.

Fäst rörsystemet mot bottenplattan med galvaniserat hålbånd eller liknande.

Efter montering av golvspånskivan så skall utrymmet mellan golvspån och vägg fogas väl, så att det blir helt tätt.

Kontrollkör fläkten med alla spjäll öppna och låt fläkten gå så till injustering görs.

Checklista 1 och 2 är också berörda utöver detta dokument.

.....

Datum

Ansvarig montör

